

# 完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 2 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.07

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：0 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



1. 管線測厚作業



2. 施工位置防火纖維吊簾鋪設

# 完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 2 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.07

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


壓力：0 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



3. 防火毯鋪設情形



4. 阻斷模具焊接作業

# 完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 2 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.07

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

材質：碳鋼

壓力：0 kg/cm<sup>2</sup>

內容物：丁二烯



5. PT 液滲檢測左側



6. PT 液滲檢測右側

# 完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 2 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.07

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


壓力：0 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



7. 閥件及開孔機具安裝厚進行試壓作業



8. 人員進行開孔作業

# 完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 2 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.07


施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


壓力：0 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



9. 人員執行開孔作業(4")



10. 安裝夾式進行開孔作業(排壓用)2"

# 完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 2 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.07


施工廠商：宏利工程

溫度：常溫


壓力：0 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



11. 管線進行阻斷作業(右側)



12. 人員進行阻斷作業(左側)

# 完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 2 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.07

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：0 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



13. 人員進行排壓作業



14. 排壓完成進行切管作業

# 工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 2 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.07

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：0 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



15. 管線切管後管內阻斷情形，阻斷率 99%



16. 管線增設閥件完成

# 完工攝影報告

工程名稱：南部石化廠四輕工場 2 吋阻斷 x 2 pcs

施工期間：112.04.07

施工廠商：宏利工程

溫度：常溫

壓力：0 kg/cm<sup>2</sup>

材質：碳鋼

內容物：丁二烯



17. 人員進行下堵作業



18. 施工完成安裝盲蓋