

完工報告



材質：碳鋼

內容物：壓縮空氣

溫度：28~36°C

壓力：5 ~ 7 kg/cm²

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



1. 模具焊接作業



2. 人員安裝閥件後進行開孔作業

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



3. 開孔完成確認鐵片取出



4. 人員進行阻斷作業

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷




5. 阻斷後焊接法蘭



6. 阻斷後確認管內阻斷情形(阻斷率 99%)

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



7. 不斷水施工及管線增設閥件作業完成



8. 模具焊接作業完成

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



9. 安裝閥件及開孔機具後進行開孔作業



10. 管線增設閥件後進行下堵作業

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



11. 不斷水施工及管線增設閥件作業完成




12. 開孔完成確認鐵片取出

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



13. 安裝阻斷器後進行切管焊接作業



14. 不斷水施工及管線增設閥件作業完成

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



15. 安裝閥件及開孔機具



16. 阻斷後確認內部情形(阻斷率 99%)

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



17. 閥件抽換作業



18. 管線下堵作業完成後安裝外蓋

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



19. 管線阻斷後更換閥件完成




20. 安裝閥件及開孔機具後進行開孔作業

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



21. 安裝阻斷機具後進行阻斷作業



22. 閥件更換作業

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



23. 人員進行下堵作業後安裝外蓋



24. 管線阻斷後更換閥件完成

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



25. 人員安閥件及開孔機後執行開孔作業



26. 人員進行阻斷作業

工程名稱：中部石化廠空氣管線 4 吋及 6 吋阻斷



27. 閥件更換作業



28. 管線阻斷作業後更換閥件完成