

完工報告



材質：碳鋼管 內容物：冷卻水

溫度：20 ~ 26°C 壓力：3 ~ 4 kg/cm²

工程名稱：南部石化廠空調箱管線 4 吋雙阻斷

宏利工程有限公司

HUNG LI ENGINEERING CO.,LTD.

雲林縣麥寮鄉麥津村中山路 642 巷 30 號

TEL:05-6936161

FAX No:05-6936262

E-MAIL : a936161.lin@msa.hinet.net

工程名稱：南部石化廠空調箱管線 4 吋雙阻斷



1. 現場機具定位情形



2. 施工位置研磨及防火毯鋪設情形

工程名稱：南部石化廠空調箱管線 4 吋雙阻斷



3. 模具焊接作業



4. 焊接完成後人員安裝開孔機具並試壓

工程名稱：南部石化廠空調箱管線 4 吋雙阻斷



5. 開孔作業後確認鐵片取出



6. 開孔完成確認鐵片取出

工程名稱：南部石化廠空調箱管線 4 吋雙阻斷



7. 人員進行阻斷作業



8.阻斷後切管內部情形

工程名稱：南部石化廠空調箱管線 4 吋雙阻斷



9. 人員進行下堵作業



10. 施工完成，管線進回水雙阻斷作業增設閥件及排液完成